

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ
соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.104 – 2013 «Мостовые сооружения. Устройство конструкций деформационных швов
мостовых сооружений»
при выполнении вида работ: «Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений»

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

№ п.п.	Элемент контроля	Подлежит проверке	Требования, предъявляемые при проведении работ	Способ проверки соответствия	Результат		Приложения, примечания
					Норма	Соответствие («+», «-»)	
Этап 1: Организация строительного производства							
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013		Наличие приказа об утверждении и введении в действие СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013	Документарный	Наличие СТО НОСТРОЙ 2.29.104-2013		
1.2	Проектная документация		Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36	Документарный	Наличие разделов по устройству конструкций деформационных швов мостовых сооружений		
1.3	Рабочая документация		Соответствие требованиям проекта	Документарный	1. Наличие рабочей документации со штампом выдачи «В производство» 2. Наличие проекта производства работ (ППР) согласованного с заказчиком (генподрядчиком) - наличие оттиска (штампа) заказчика (генподрядчика).		
1.4	Исполнительная документация		Соответствие требованиям РД 11-02-2006, РД 11-05-	Документарный	Наличие журналов производства работ (общего и специального		

			2007		журналов работ)		
1.5	Метрологическая поверка используемых средств измерений		Наличие поверки используемых средств измерений	Документарный	Наличие документа установленного образца на каждое используемое средство измерения		
Этап 2: Контроль поставленных комплектующих материалов и изделий							
2.1	Герметики и уплотнители зазоров		Соответствие требованиям п.4.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.2	Материалы заполнения штрабы конструкций щебеночно-мастичных деформационных швов		Соответствие требованиям п.4.2, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

2.3	Материалы водоотводных лотков		Соответствие требованиям п.4.3, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.4	Бетоны и бетонные смеси		Соответствие фасонных камней и оголовков требованиям п.4.4, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола/акта испытаний		
2.5	Полимербетоны		Соответствие материалов требованиям п.4.5, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола/акта испытаний		
2.6	Ударостойкий бетон		Соответствие материалов требованиям п.4.6, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1,	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.)		

			7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола/акта испытаний		
2.7	Пластбетон		Соответствие материалов требованиям п.4.7, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля 3. Наличие записи в журнале лабораторного контроля 4. Наличие протокола/акта испытаний		
2.8	Материалы для устройства переходных полос		Соответствие материалов требованиям п.4.8, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, 7.1.12, 7.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.9	Материалы для армирования одежды мостового полотна		Соответствие материалов требованиям п. 4.9, 7.1.2, 7.1.3,7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

2.10	Гидроизоляционные материалы		Соответствие материалов требованиям п.4.10, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5, приложение Г СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		
2.11	Смазочные материалы		Соответствие материалов требованиям п.4.11, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4.1, 7.1.4.2, 7.1.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.1034	Документарный	1. Наличие сопроводительной документации (паспортов, сертификатов и др.) 2. Наличие регистрирующей записи в журнале входного контроля		

Этап 3: Подготовительные работы

3.1 Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов закрытого типа

3.1.1	Проверка подготовки поверхности выравнивающего слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.2.1, 7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по проверке поверхности слоя в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 3. Наличие протокола испытаний 4. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 5. Наличие акта приемки-сдачи выравнивающего слоя		
			Контроль прочности бетона выравнивающего слоя согласно требованиям п.7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный			
			Контроль уклонов поверхности выравнивающего слоя согласно требованиям п.7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный			
			Контроль влажности	Документарный			

			бетона выравнивающего слоя согласно требованиям п. 7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104				
			Контроль отсутствия дефектов на поверхности выравнивающего слоя согласно требованиям п. 7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
3.1.2	Подгрунтовывание поверхности выравнивающего слоя битумным праймером		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.2.2, 5.1.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи по подгрунтовыванию поверхности слоя в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.1.3	Подготовка элементов металлических пластин и компенсаторов		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.2.3, 5.1.10-5.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи по очистке в общем журнале работ 2. Наличие регистрационной записи по нанесению полимерно- битумной мастики в общем журнале работ		
3.1.4	Нанесение на конструкции мостового сооружения маркеров		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи по нанесению оси деформационного шва в общем журнале работ		

	положения оси деформационного шва				2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие маркеров положения оси		
3.1.5	Определение температуры установки		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.1.7, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре в общем журнале работ		
3.2 Подготовительные работы при устройстве конструкций щебеночно-мастичных деформационных швов							
3.2.1	Разметка штрабы под конструкцию деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разметке штрабы в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие маркеров и риск положения		
3.2.2	Перекрытие зазора между пролетными строениями листом из стали или фанеры		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по перекрытию зазора в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.2.3	Устройство одежды мостового полотна		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.3, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству одежды мостового полотна в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

					3. Наличие акта приемки-сдачи слоев одежды мостового полотна		
3.2.4	Выполнение штрабы под конструкцию деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.4, 5.3.5-5.3.5.2, 5.3.6-5.3.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - прорезке одежды мостового полотна; - разрушению и извлечению материалов одежды мостового полотна; - разметке полосы для укладки опорных пластин 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.2.5	Подготовка элементов металлических опорных пластин		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.3.9, 5.2.3, 5.1.10-5.1.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - очистке; - покрытию полимерно-битумной мастикой		
3.2.6	Определение температуры установки		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.10, 5.1.7, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре в общем журнале работ		
3.3 Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов заполненного типа							
3.3.1	Приготовление материала заполнения		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.4.1-5.4.1.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по приготовлению материала заполнения в общем журнале работ		
			Контроль	Документарный/			

			температуры материалов заполнения согласно требованиям п. 5.4.2-5.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Инструментальный			
			Контроль времени разогрева материала заполнения согласно требованиям п. 5.4.2-5.4.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Инструментальный			
3.3.2	Подготовка поверхности металлического окаймления		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.4.3, 5.1.10-5.1.10.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - очистке от грязи; - обезжириванию; - обеспыливанию поверхности; - нанесению лакокрасочных или гидроизоляционных материалов 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.3.3	Подготовка бетонных поверхностей и нанесение адгезионного слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.4.4, 5.1.11-5.1.11.3, 7.1.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - устранению неровностей на бетонной поверхности; - очистке поверхности; - обеспыливанию; - нанесению грунтовок, окрашиванию, нанесению адгезионного слоя		

					2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.3.4	Определение температуры установки		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.10, 5.1.7, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре в общем журнале работ		
3.4 Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов перекрытого типа							
3.4.1	Подготовка штрабы деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.5.1, 5.1.15 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - очистке поверхности; - обеспыливанию; 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.4.2	Укрупнительная сборка конструкций деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по сборке конструкций деформационного шва в общем журнале работ		
3.4.3	Геодезическая плано-высотная разбивка		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.5.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по разбивке в общем журнале работ 2. Наличие данных в оперативном журнале геодезических работ 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.4.4	Подготовка арматуры		Контроль выполнения работ согласно	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в		

	железобетонных пролетных строений		требованиям п.5.5.4, 5.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		общем журнале работ по; - очистке арматуры от коррозии; - выправлению арматуры 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.4.5	Защита от коррозии поверхности водоотводных металлических лотков		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.5.8, 5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по защите от коррозии лотков в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.4.6	Установка фиксаторов зазора		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.5.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке фиксаторов зазора в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.4.7	Определение температуры установки		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.10, 5.1.7, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре в общем журнале работ		

3.5 Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов с резиновыми компенсаторами

3.5 а) Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов с резиновыми компенсаторами, омоноличиваемых в пролетных строениях – см. 3.4.1-3.4.4, 3.4.6, 3.4.7

3.5 б) Подготовительные работы при устройстве конструкций деформационных швов с резиновыми компенсаторами, омоноличиваемых в полимербетонных приливах

3.5.1	Укрупнительная		Контроль выполнения	Документарный/	Наличие регистрирующей		
-------	----------------	--	---------------------	----------------	------------------------	--	--

	сборка конструкций деформационных швов		работ согласно требованиям п. 5.6.4, 5.7.1-5.7.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный	записи по сборке конструкций деформационного шва в общем журнале работ		
3.5.2	Устройство армированного полимербетонного прилива или устройство металлических подкладок		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.6.3.1, 5.6.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству прилива или подкладок в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.5.3	Установка временного перекрывающего листа поверх бетонных приливов или металлических подкладок		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.6.3.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по установке перекрывающего листа в общем журнале работ		
3.5.4	Устройство покрытия проезжей части		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.6.3.5, 5.1.16, 5.6.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству покрытия проезжей части в общем журнале работ 2. Наличие актов сдачи-приемки слоев одежды мостового полотна		
3.5.5	Выполнение штрабы под конструкцию деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.5.6.3.7, 5.3.1, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разметке штрабы; - нарезке штрабы; - разрушению и извлечению материала		

					одежды мостового полотна; - выполнению стенок штрабы наклонными; - подготовке гидроизоляции (разрезание, отгибание краев); - извлечению временного перекрывающего листа 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
3.5.6	Определение температуры установки		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 5.3.10, 5.1.7, приложение К СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный	Наличие регистрирующей записи о температуре в общем журнале работ		
3.6 Подготовительные работы при устройстве пришовных переходных зон мостового полотна							
3.6.1	Устройство конструкции деформационного шва		Контроль выполненных работ по устройству конструкции деформационного шва согласно п. 5.8.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству конструкции деформационного шва в общем журнале работ 2. Наличие акта сдачи-приемки выполненных работ по устройству конструкции деформационного шва		
3.6.2	Устройство дорожной одежды мостового полотна		Контроль выполненных работ по устройству дорожной одежды мостового полотна согласно п. 5.8.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству дорожной одежды мостового полотна в общем журнале работ 2. Наличие акта сдачи-приемки выполненных		

					работ по устройству дорожной одежды мостового полотна		
Этап 4: Устройство конструкций деформационных швов мостовых сооружений							
4.1 Технология устройства конструкций деформационных швов закрытого типа с опорной пластиной							
4.1.1	Устройство гидроизоляции в области конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.1, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.1.2	Разметка линии для укладки элементов опорных пластин		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.2, 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по разметке линии для укладки элементов опорных пластин в общем журнале работ		
4.1.3	Установка металлических опорных пластин		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке опорных пластин в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль отсутствия перекосов между пластинами согласно требованиям п. 6.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
4.1.4	Устройство одежды мостового полотна		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.4, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - устройству слоев дорожной одежды; - устройству разрыва в		

					защитном слое; - заполнению разрыва битумно-полимерной мастикой 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.1.5	Устройство армирующего слоя в зоне конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - подготовке основания геосетки; - подгрунтовке; - технологическому перерыву; - укладке геосетки с креплением; - повторной подгрунтовке; - технологическому перерыву 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.1.6	Устройство прорези в асфальтобетонном покрытии		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.2.6, 6.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разметке прорези; - резке прорези; - продувке сжатым воздухом; - заполнению прорези полимерно-битумной мастикой 2. Наличие акта освидетельствования		

						скрытых работ		
4.2 Технология устройства конструкций деформационных швов закрытого типа с компенсатором								
4.2.1	Установка компенсатора Типа 1		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.1-6.3.1.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке элементов компенсатора в проектное положение; - расклиниванию компенсатора; - креплению компенсатора 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ			
			Контроль отсутствия перекосов между элементами компенсатора согласно требованиям п. 6.3.1.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный				
4.2.2	Установка компенсатора Типа 2		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.2-6.3.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке в отогнутые концы компенсатора арматурных стержней и креплению; - омоноличиванию концевой участка плиты с установленным компенсатором и устройству выравнивающего слоя; - антикоррозийной защите компенсатора 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ			
4.2.3	Устройство гидроизоляции с водоотводным		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.4	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции			

	лотком		СТО НОСТРОЙ 2.29.104		с водоотводным лотком в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.2.4	Устройство защитного слоя с одновременным устройством зазора		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.5, 6.3.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи в общем журнале работ по: - установке закладной доски в полость компенсатора; - устройству защитного слоя; - извлечению доски; - заполнению зазора уплотнителем 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.2.5	Устройство армирующего слоя в зоне конструкции деформационног о шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.7, 6.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрационной записи в общем журнале работ по: - подготовке основания геосетки; - подгрунтовке; - технологическому перерыву; - укладке геосетки с креплением; - повторной подгрунтовке; - технологическому перерыву 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

4.2.6	Устройство прорези в асфальтобетонном покрытии		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.3.7, 6.2.6, 6.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - разметке прорези; - резке прорези; - продувке сжатым воздухом; - заполнению прорези полимерно-битумной мастикой 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.3 Технология устройства конструкций щебеночно-мастичных деформационных швов							
4.3.1	Установка элементов металлических опорных пластин		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.4.3, 5.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке опорных пластин в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль отсутствия перекосов и перепадов по высоте между опорными пластинами согласно требованиям 6.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
4.3.2	Подготовка штрабы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.4.4, 6.4.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - очистке штрабы; - подгрунтовке штрабы 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль геометрических размеров штрабы	Документарный/ Инструментальный			

			согласно требованиям табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104				
4.3.3	Заполнение штрабы щебнем		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.4.6, 6.4.8-6.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению штрабы щебнем в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль температуры щебня согласно требованиям п. 6.4.6, 7.2.23, табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль толщины слоя щебня согласно требованиям п. 6.4.6, табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
4.3.4	Заполнение штрабы вяжущим с перемешиванием		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.4.7-6.4.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по заполнению штрабы вяжущим в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль температуры вяжущего согласно требованиям табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль перемешивания щебня	Визуальный			

			с вяжущим (отсутствие непокрытых щебенки) согласно требованиям п.6.4.7-6.4.10, табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104				
			Контроль глубины заливки мастики согласно требованиям табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Инструментальный			
4.3.5	Заполнение верха штрабы смесью из щебня с вяжущим		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.4.11, 6.4.12 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - приготовлению смеси из щебня и вяжущего; - заполнению штрабы смесью 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль толщины уложенной смеси согласно требованиям п. 6.4.12, табл. П.1 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/Инструментальный			
			Контроль равномерности распределения щебня верхнего слоя согласно требованиям табл. П.2 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
4.3.6	Уплотнение смеси в штрабе		Контроль выполнения работ согласно	Документарный/Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по		

			требованиям п. 6.4.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		уплотнению смеси в общем журнале работ 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования		
			Контроль степени уплотнения согласно требованиям табл. П.2 приложения П СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
			Контроль отметки поверхности уплотненной смеси согласно требованиям п. 6.4.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
4.3.7	Устройство герметизирующе го слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.4.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ: - приклеиванию клейкой ленты; - разливу и распределению вяжущего 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.3.8	Распределение и укатка слоя мелкого щебня		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.4.15 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по распределению и укатке слоя в общем журнале работ		
4.4 Технология устройства конструкций деформационных швов заполненного типа							
4.4.1	Установка металлического компенсатора		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.5.1- 6.5.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке металлического компенсатора;		

					- закреплению металлического компенсатора; - обработке поверхности компенсатора битумным лаком 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.2	Приклейка неметаллического о компенсатора		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по приклейке неметаллического компенсатора в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль отсутствия стыков по длине шва согласно требованиям п. 6.5.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.3	Устройство зазора в толщине защитного слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.5.7, 6.5.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - укладке закладных досок; - промазке зазора битумной мастикой; - укладке жгутов уплотнителя в зазор. 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.4	Устройство адгезионного слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.5.9.1- 6.5.9.3, 6.5.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству адгезионного слоя в общем журнале работ		

					2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.4.5	Укладка материала заполнения		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.5.10, 6.5.10.1-6.5.10.3, 6.5.11, 6.5.11.1-6.5.11.3, 6.5.12, 6.5.13 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - укладке материала заполнения шпателем или шприцем; - разравниванию и приданию вогнутой поверхности материалу заполнения; - отделке поверхности материала заполнения 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

4.5 Устройство конструкций деформационных швов перекрытого типа

4.5.1	Выставление конструкции деформационного шва в проектное положение		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.1.1-6.6.1.9, 6.6.2, 6.6.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - строповке и перемещению конструкции деф.шва в штрабу; - регулированию планового и высотного положения; - фиксации выставленного положения подкладками и клиньями; - сварке прихваточным швом анкерных элементов и арматуры; - ослаблению фиксаторов зазора;		
			Геодезический контроль положения конструкции деформационного шва согласно требованиям п. 6.6.1.7, 7.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			

					<ul style="list-style-type: none"> - соединению анкерных элементов конструкции деф. шва с арматурой пролетных строений; - демонтажу клиньев и подкладок, расстроповке конструкции, демонтажу фиксаторов зазора <p>2. Наличие данных в журнале технического нивелирования</p> <p>3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ</p> <p>4. Наличие данных в журнале сварочных работ</p>		
4.5.2	Установка поперечного армирования плиты проезжей части и устройство отверстий в окаймлениях		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.4, 6.6.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	<p>1. Наличие регистрирующей записи по установке поперечного армирования и устройству отверстий в окаймлениях в общем журнале работ</p> <p>2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ</p>		
4.5.3	Бетонирование штрабы конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.6-6.6.10 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	<p>1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установке опалубки; - укладке бетона; - демонтажу опалубки <p>2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ</p> <p>3. Наличие данных в</p>		
			Контроль точности монтажа опалубки согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Инструментальный			

			2.29.104		журнале технического нивелирования 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний 6. Наличие данных в журнале бетонных работ		
			Контроль величины защитного слоя бетона омоноличивания анкерных элементов согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль характеристик бетона участков омоноличивания согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Лабораторный			
			Геодезический контроль положения конструкции деформационного шва согласно требованиям п. 6.6.9, 7.2.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
4.5.4	Установка водоотводных лотков		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.11-6.6.15 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - монтажу водоотводных лотков; - нанесению обмазочной гидроизоляции на поверхность бетона выше водоотводных лотков; - закреплению		
			Контроль уклона устанавливаемых лотков согласно требованиям п. 6.6.11 СТО НОСТРОЙ	Документарный/ Инструментальный			

			2.29.104		водоотводных лотков; 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль величины перекрытия стыков согласно требованиям п. 6.6.13, 6.6.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
4.5.5	Устройство узла примыкания гидроизоляции к конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.16, 6.6.17 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству узла примыкания в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5.6	Герметизация швов между металлическими элементами конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.6.19, 6.5.11-6.5.14 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по герметизации швов в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.5.7	Затяжка прижимных пружин		Контроль выполнения работ согласно п.6.6.20, 6.6.18, 7.2.24 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по затяжке прижимных пружин в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

4.6 Устройство конструкций деформационных швов с резиновыми компенсаторами

4.6.1	Выставление конструкции деформационного шва в проектное положение а) при помощи монтажных рам б) при помощи монтажных струбцин		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.1, 6.7.1.1-6.7.1.10, 6.7.2, 6.7.3, 6.7.3.1-6.7.3.4, 6.6.1.1-6.6.1.3, 6.6.1.5-6.6.1.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	а) Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - строповке и перемещению конструкции деф.шва в штрабу; - регулированию планового и высотного положения; - фиксации выставленного положения подкладками и клиньями; - сварке прихваточным швом анкерных элементов и арматуры; - ослаблению фиксаторов зазора; - соединению анкерных элементов конструкции деф.шва с арматурой пролетных строений; - демонтажу клиньев и подкладок, расстроповке конструкции, демонтажу фиксаторов зазора б) Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - раскладке металлических окаймлений; - фиксированию металлических окаймлений при помощи струбцин; - монтажу металлических окаймлений в штрабу; - регулировке проектного		
			Геодезический контроль положения конструкции деформационного шва согласно требованиям п. 6.6.1.7, 7.2.7 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			

					положения; 2. Наличие данных в журнале технического нивелирования 3. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 4. Наличие данных в журнале сварочных работ		
4.6.2	Установка поперечного армирования плиты проезжей части и устройство отверстий в окаймлениях		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.4, 6.7.5, 6.6.4, 6.6.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по установке поперечного армирования и устройству отверстий в окаймлениях в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.6.3	Бетонирование штрабы конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.6-6.7.9, 6.7.12, 6.7.14, 6.6.6-6.6.8 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по бетонированию в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ 4. Наличие данных в журнале лабораторного контроля 5. Наличие протоколов испытаний 6. Наличие данных в журнале бетонных работ		
			Контроль точности монтажа опалубки согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
			Контроль величины защитного слоя бетона омоноличивания анкерных элементов	Документарный/ Инструментальный			

			согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104				
			Контроль характеристик бетона участков омоноличивания согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Лабораторный			
4.6.4	Устройство полимербетонных приливов		Контроль выполнения работ согласно 6.7.10, 6.8-6.12 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству прилива в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.6.5	Устройство узла примыкания гидроизоляции к конструкции деформационного шва		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.13, 6.6.16, 6.6.17 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству узла примыкания гидроизоляции в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.6.6	Выполнение зазоров		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.15 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по выполнению зазоров в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль равномерности ширины зазора	Документарный/ Инструментальный			

			согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104				
			Контроль глубины зазора согласно требованиям п. 6.7.15 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный			
4.6.7	Установка резиновых компенсаторов		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.7.17-6.7.21 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - установке защитного листа в пространство между окаймлениями; - очистке замков окаймлений; - нанесению клеевых составов на внутренние поверхности замков окаймлений; - заправке резиновых компенсаторов 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
			Контроль герметичности конструкции деформационного шва согласно требованиям приложения Т СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный			
4.7 Устройство пришовных переходных зон Типа 1 и Типа 2							
4.7.1	Устройство полимербетонных приливов		Контроль выполнения работ согласно 6.8.1, 6.12 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству прилива в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.7.2	Устройство		Контроль выполнения	Документарный/	Наличие регистрирующей		

	зазора вдоль окаймления конструкции деформационно го шва		работ согласно требованиям п. 6.8.2, 6.1.9 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный	записи в общем журнале работ по: - устройству зазора; - заполнению зазора герметиком		
4.7.3	Устройство гидроизоляции на прилегающих к конструкции деформационны х швов участках		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.8.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству гидроизоляции в общем журнале работ: 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.7.4	Устройство дренажного канала в составе пришовной переходной зоны		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.8.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству дренажного канала в общем журнале работ: 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.7.5	Устройство защитного слоя на прилегающих к конструкции деформационны х швов участках		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.8.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству защитного слоя в общем журнале работ: 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.7.6	Устройство покрытия на прилегающих к конструкции деформационны х швов участках		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.8.7, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по устройству покрытия на прилегающих к конструкции деформационных швов участках в общем журнале работ		
4.7.7	Выполнение		Контроль выполнения	Документарный/	1. Наличие		

	технологическое зазора на примыкании одежды мостового полотна к бетонному приливу при отсутствии переходной полосы		работ согласно требованиям п. 6.9.2, 6.1.9.1-6.1.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Визуальный	регистрирующей записи по выполнению технологического зазора в общем журнале работ:		
			Контроль равномерности ширины зазора согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный	2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.7.8	Устройство переходной полосы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.8.9, 6.8.9.1-6.8.9.3, 6.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - устройству штрабы под переходную полосу; - обработке штрабы битумной эмульсией; - укладке и уплотнению материала переходной полосы 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.8 Устройство пришовных переходных зон Типа 3							
4.8.1	Устройство покрытия на прилегающих к конструкции деформационных швов участках		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.9.1, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по устройству покрытия на прилегающих к конструкции деформационных швов участках в общем журнале работ		
4.8.2	Выполнение технологического зазора на		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.9.2,	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по выполнению		

	примыкании одежды мостового полотна к бетонному приливу при отсутствии переходной полосы		6.1.9.1-6.1.9.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104 Контроль равномерности ширины зазора согласно требованиям табл. Н.1 приложения Н СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Инструментальный	технологического зазора в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.8.3	Устройство переходной полосы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.9.3, 6.8.9.-6.8.9.2, 6.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству переходной полосы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.9 Устройство пришовных переходных зон Типа 4							
4.9.1	Устройство примыкания гидроизоляции к бетону омоноличивания		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.1, 6.8.4 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству примыкания гидроизоляции к бетону омоноличивания в общем журнале работ: 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.9.2	Устройство дренажного канала		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.1, 6.8.5 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству дренажного канала в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		

4.9.3	Обработка бетона омоноличивания, свободного от гидроизоляции, пропиточным составом		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по обработке бетона омоноличивания в общем журнале работ: 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.9.4	Устройство защитного слоя		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.3, 6.8.6 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству защитного слоя в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.9.5	Устройство покрытия на прилегающих к конструкции деформационных швов участках		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.4, 5.1.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	Наличие регистрирующей записи по устройству покрытия на прилегающих к конструкции деформационных швов участках в общем журнале работ		
4.9.6	Устройство переходной полосы		Контроль выполнения работ согласно требованиям п. 6.10.4, 6.8.9.-6.8.9.2, 6.11 СТО НОСТРОЙ 2.29.104	Документарный/ Визуальный	1. Наличие регистрирующей записи по устройству переходной полосы в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.10 Устройство полимербетонных приливов							
4.10.1	Подготовка поверхности бетона основания		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.12.1, 6.12.2, 5.1.15, 6.12.4-		1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - очистке поверхности		

			6.12.4.2 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		основания; - выравниванию поверхности основания; - приданию шероховатости поверхности бетона основания 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.10.2	Установка анкеров		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.12.3 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		1. Наличие регистрирующей записи по установке анкеров в общем журнале работ 2. Наличие акта освидетельствования скрытых работ		
4.10.3	Укладка материала прилива на основание		Контроль выполнения работ согласно требованиям п.6.12.5- 6.12.16 СТО НОСТРОЙ 2.29.104		1. Наличие регистрирующей записи в общем журнале работ по: - замешиванию материала прилива; - наклеиванию липкой ленты по кромкам штрабы и на поверхности окаймлений; - укладке смеси с выравниванием; - устранению дефектов в приливе; - обеспечению шероховатости верхней поверхности прилива посыпкой песком 2. Наличие данных в журнале бетонных работ		

Примечания

1 Визуальный и инструментальный способ проверки соответствия применяется в случае выполнения соответствующих работ в момент проведения контроля соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.29.104. В этом случае проводится проверка соответствия выполняемых работ требованиям, предъявляемым к выполнению данных работ.

2 Для выполнения инструментального способа проверки соответствия рекомендуется использовать линейку стальную по ГОСТ 427, рулетку измерительную по ГОСТ 7502, трехметровую рейку по ГОСТ 10528 (таблица 2), нивелир по ГОСТ 10528.

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.104 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.29.104 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 201_ г.