

Приложение X
(обязательное)

КАРТА КОНТРОЛЯ

соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.7.57 – 2011 – Фермы стропильные сборные железобетонные для покрытий. Технические требования к монтажу и контролю их выполнения

при выполнении вида работ: « _____ »

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

| № п.п. | Элемент контроля | Требования, предъявляемые при проведении работ | Результат | | Приложения, примечания |
|---|--|--|--|----------------------|------------------------|
| | | | Норма | Соответствие (+) (-) | |
| Этап 1: Организация строительного производства | | | | | |
| 1.1 | СТО НОСТРОЙ 2.7.57-2011 | Наличие оригинального документа | Протокол принятия стандарта на общем собрании СРО или локальный акт организации о принятии стандарта. | | |
| 1.2 | Рабочая документация со штампом «К производству работ» | Наличие комплекта документов | В соответствие с требованиями п.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 1.3 | Проект производства работ | Наличие комплекта документов | Соответствие требованиям Постановления правительства РФ от 16.02.2008 №87 и Приказа Министерства регионального развития РФ от 01.04.2008 №36 | | |
| 1.4 | Исполнительная документация | Наличие Актов освидетельствования готовности несущих конструкций к опиранию стропильных ферм | Соответствие требованиям п.4.3 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 1.4 | Журналы производства работ | Наличие общего (или специального) журнала работ | Соответствие требованиям РД 11.05.2007 | | |
| 1.5 | Метрологическая поверка используемых средств измерений | Наличие документа установленного образца в соответствии с №102-ФЗ от 26.06.2008 г. на каждое используемое средство измерения | Правило выбора средств измерений приведен в п. 5.2.3 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| Этап 2: Входной контроль ферм и условий хранения | | | | | |
| 2.1 | Приемка ферм | Проверка: наличия сопроводительного документа и соответствия маркировки. Предварительное визуальное обследование ферм | Наличие журнала учета входного контроля по ГОСТ 24297 и соответствие требованиями п.п.5.1 и 5.3 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| 2.2 | Подтверждение качества ферм | Наличие паспорта качества и сертификата на изделие | | | |
| 2.3 | Геометрические параметры ферм | Номинальные размеры ферм | Соответствие требованиям ГОСТ 26433.1 и п.п.5.2 и 5.2.1 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 2.4 | Качество поверхности ферм | Соответствие внешнего вида установленной категории (выборочно) | Соответствие требованиям п.п.5.2 и 5.2.2 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 2.5 | Прочность бетона ферм | Соответствие отпускной или проектной прочности (выборочно) | Соответствие требованиям ГОСТ 17624, ГОСТ 18105, ГОСТ 22690, ГОСТ 28570, п.п.5.2, 5.2.6 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 2.6 | Армирование ферм | Соответствие проектному армированию (выборочно) | Соответствие требованиям ГОСТ Р 53778, п. 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 2.7 | Контроль условий хранения | Размещение в соответствии со стройгенпланом | Соответствие требованиям ГОСТ 13015, п.п.6.1, 6.7-6.9 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| Этап 3: Подготовительные работы | | | | | |
| 3.1 | Очистка ферм и нанесение монтажной разметки | | Соответствие требованиям п.п.7.4 и 7.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 3.2 | Очистка опорных поверхностей ранее смонтированных конструкций, нанесение разметки, определяющей проектное положение ферм на опорах | | Соответствие требованиям п. 7.4.1 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |
| 3.3 | Установка кондукторов на колонны | | Соответствие требованиям п. 7.4.3.2 СТО НОСТРОЙ 2.7.57 | | |

Приложения: _____ на ____ л.

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт _____
Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Подпись представителя проверяемой организации - члена СРО,
принимавшего участие в проверке:

Фамилия, Имя, Отчество Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.

Дата «__» _____ 20__ г.